

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа (ИНН)	Акционерное общество "Городские электрические сети" (8603004190)
Местонахождение регулируемой организации	628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нижневартовск, ул.Северная, 54а, строение 1
Сроки реализации инвестиционной программы	2021 - 2025 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник управления инвестиций, имущества и земельных ресурсов Положков С.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	телефон 8(3466) 63-59-18 адрес: polozhkov@gesnv.ru электронный
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ утвердившего инвестиционную программу	Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югра
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	628012, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 18
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Директор Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры М.И. Каров
Дата, номер приказа об утверждении инвестиционной программы	19.09.2024 № 42-Пр-40
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	телефон: 8 (3467) 360-140 E-mail: SulimaMN@admhmao.ru
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	628007, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - Березовский А.А.
Дата согласования инвестиционной программы органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов	21.08.2024
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программ	телефон: (3467) 32-85-11 E-mail: BerezovskyAA@admhmao.ru
Наименование органа местного самоуправления согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Радужный, Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ город Радужный
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	628462, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 3 микрорайон, дом 3
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава города Радужный - Гулина Н.А.
Дата согласования инвестиционной программы органом местного самоуправления	12.08.2024
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Ярова Г.Р. тел.(34668) 2-57-51 E-mail: Yarova-GR@admradugny.ru

II. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
АО "Городские электрические сети" города Радужный на 2021-2025 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Показатели качества очистки сточных вод													Показатель надежности			Показатели энергетической эффективности				
		Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)				Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)				Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%)					Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)			Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВтч/куб. м)				
		Текущее значение 2020	Плановые значения			Текущее значение 2020	Плановые значения			Текущее значение 2020	Плановые значения				Текущее значение 2020	Плановые значения			Текущее значение 2020	Плановые значения		
2021-2022	2023-2024		Утвержденный период 2025 г.	2021-2022	2023-2024		Утвержденный период 2025 г.	2021	2022-2023		2024	Утвержденный период 2025 г.	2021-2022	2023-2024		Утвержденный период 2025 г.	2021-2022	2023-2024		Утвержденный период 2025 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.2.5	Реконструкция канализационно-насосных станций, в том числе: КНС-1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01	1,56	1,4	1,3	0,18	0,19	0,19	0,19
3.2.6	Реконструкция канализационно-насосных станций, в том числе: КНС-2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01	1,56	1,4	1,3	0,18	0,19	0,19	0,19
4.1	Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС-15000 м3/сутки).	0	0	0	0	0	0	0	0	100	95,83	50	20	0	-	-	-	-	0,61	0,70	0,70	0,70
Итого по предприятию		0	0	0	0	0	0	0	0	100	95,83	50	20	0	2,01	1,56	1,4	1,3	0,79	0,89	0,89	0,89

III. Инвестиционная программа АО "Городские элэтрические сети" по развитию централизованной системы водоотведения города Радужный на 2021-2025 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)								
				Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2021г.	2021	2022	2023	2024	2025	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																		
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов																		
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																		
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения																		
3.2.1	Техническое перевооружение (модернизация) канализационно-насосной станции КНС-4, в том числе замена механических решеток и редукторов инв.№ 71:137:001:004966850	Безаварийная работа технологического оборудования. Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению.	ХМАО-Югра, г.Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. Новая, строение 18а, корп. 1	Производительность	м3/сут	3600	3600	2019	2020	1 939,5	1 939,5	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Техническое перевооружение (модернизация) канализационно-насосной станции КНС-7, в том числе замена механических решеток, пресса, насосов инв.№ 1118	Безаварийная работа технологического оборудования. Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению.	ХМАО-Югра, г.Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. Новая, строение 28	Производительность	м3/сут	4200	4200	2018	2019	3 981,0	3 981,0	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Техническое перевооружение (модернизация) канализационно-насосной станции КНС-8, в том числе замена механических решеток и редукторов инв.№ 71:137:001:004966460, лит.А	Безаварийная работа технологического оборудования	ХМАО-Югра, г.Радужный, микрорайон 7а, строение 3	Производительность	м3/сут	3600	3600	2018	2019	1 336,1	1 336,1	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Техническое перевооружение (модернизация) Головной канализационной насосной станции (ГКНС), в том числе закупка и монтаж насосов, механизированных решеток, пресса, тельфера, запорной арматуры инв.№ 1466	Безаварийная работа технологического оборудования	ХМАО-Югра, г.Радужный, Северо-западная коммунальная зона,ул. Казамкина, строение 1	Производительность	м3/сут	11 658,20	11 658,20	2018	2021	14 231,7	14 231,7	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5	Реконструкция канализационно-насосной станции КНС-1 (мкр. Южный), в том числе закупка, монтаж КНС блочно-модульного типа, подземного исполнения, оборудованной приборами учета сточных вод, системой автоматизации и диспетчеризации инв.№ 1343	Безаварийная работа технологического оборудования. Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению.	ХМАО-Югра, г.Радужный, мкр-н Южный	Производительность	м3/сут	342,10	342,10	2022	2025	11 385,8	-	-	660,1	-	-	10 725,7	-	-
3.2.6	Реконструкция канализационно-насосной станции КНС-2 (мкр. Южный), в том числе закупка, монтаж КНС блочно-модульного типа, подземного исполнения, оборудованной приборами учета сточных вод, системой автоматизации и диспетчеризации инв.№ 1342	Безаварийная работа технологического оборудования. Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению.	ХМАО-Югра, г.Радужный, мкр-н Южный	Производительность	м3/сут	115,60	115,60	2025	2025	5 841,6	-	-	-	-	-	5 841,6	-	-
Всего по группе 3										38 715,5	21 488,2	-	660,1	-	-	16 567,2	-	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий																		
4.1	Реконструкция канализационно очистных сооружений (КОС-15000 м3/сутки), (в том числе: обследование, ПИР, СМР, ПНР) инв.№ 71:137:001:004966170: 0001:20000	Повышение экологической безопасности водоотведения	ХМАО-Югра, г.Радужный, Северо-западная коммунальная зона, улица 24, строение 8, корпус 1	Установленная производительность КОС	м3/сут	15000	15000	2018	2025	98 284,5	10 557,3	20 398,7	19 069,9	20 611,7	21 943,5	5 703,4	-	-
				Располагаемая производительность КОС	м3/сут	11658,2	11658,2											
Всего по группе 4										98 284,5	10 557,3	20 398,7	19 069,9	20 611,7	21 943,5	5 703,4	-	-
Группа 5.Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения																		
Группа 6. Мероприятия по защите объектов централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																		
Группа 7. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения.																		
ИТОГО										137 000,0	32 045,5	20 398,7	19 730,0	20 611,7	21 943,5	22 270,6	-	23.09.2024 10:54

IV. Плановые значения показателей износа, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы АО "Городские электрические сети" по развитию централизованной системы водоотведения города Радужный на 2021-2025 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значение	Плановые значения					
			2019	Утверждаемый период (2025 г.)					
					2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мероприятия в сфере водоотведения									
1	Износ объектов системы водоотведения с выделением процента износа объектов, существующих на начало	% всего	63,3	-	66,4	67,0	66,9	65,6	64,1
1.1	Перекачка (ГКНС)	%	41,1	64,1	46,8	51,4	55,6	59,8	64,1
1.2	Перекачка (КНС-4)	%	44,2	64,8	54,1	57,5	60,4	63,3	64,8
1.3	Перекачка (КНС-7)	%	36,4	65,4	47,3	52,2	57,0	61,8	65,4
1.4	Перекачка (КНС-8)	%	49,3	67,2	59,0	61,4	63,3	65,3	67,2
1.5	Перекачка (КНС-1)	%	89,2	18,3	100,0	100,0	9,2	13,8	18,3
1.6	Перекачка (КНС-2)	%	90,0	17,7	100,0	100,0	23,7	13,3	17,7
1.8	Очистка (КОС-15000 м3/сут)	%	72,9	57,9	70,2	66,9	65,0	63,5	57,9
1.9	Транспортировка (Канализационные сети)	%	61,5	84,6	69,4	73,3	77,3	81,3	84,6
2	Объем подключаемой нагрузки (мощности) абонентов	куб.м./сут.	5314	5314	5314	5314	5314	5314	5314

V. Финансовый план АО "Городские электрические сети" по развитию централизованной системы водоотведения города Радужный на 2021-2025 годы

N п/п	Источники финансирования						
		Всего	в т.ч. по годам реализации				
			2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (факт)	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятия в сфере водоотведения							
1	Собственные средства	88 414	17 228	17 163	17 178	18 286	18 559
1.1	амортизационные отчисления	57 642	11 312	11 045	10 983	11 343	12 958
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	7 003	1 521	1 528	891	1 731	1 333
1.3	экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, экономия расходов (в том числе связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта)	0	0	0	0	0	0
1.4	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0	0	0	0	0	0
1.6	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	23 770	4396	4 590	5 304	5 212	4 268
2	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
2.1	кредиты	0	0	0	0	0	0
2.2	займы организаций	0	0	0	0	0	0
2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
3	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0
3.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
3.2	бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
3.3	местный бюджет	0	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по водоотведению		88 414	17 228	17 163	17 178	18 286	18 559

VI. Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы АО "Городские электрические сети" по развитию централизованной системы водоотведения города Радужный на 2021-2025 годы

N п/п	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончания (дата)		
1	2	3	4	5	6
	Техническое перевооружение (модернизация) КНС-4.	2019	2020		
1	Приобретение материалов и оборудования				
1.1	Проведение торгов	2019	2020	100	
1.2	Заклучение договора на поставку оборудования	2019	2020	100	
2	Строительно-монтажные работы				
2.1	Демонтажные работы	2019	2020	100	
2.2	Монтажные работы	2019	2020	100	
2.3	Проведение испытаний	2019	2020	100	
3	Ввод в эксплуатацию	2020	2020	100	
	Техническое перевооружение (модернизация) КНС-7.	2018	2019		
1	Приобретение материалов и оборудования				
1.1	Проведение торгов	2018	2018	100	
1.2	Заклучение договора на поставку оборудования	2018	2018	100	
2	Строительно-монтажные работы				
2.1	Демонтажные работы	2019	2019	100	
2.2	Монтажные работы	2019	2019	100	
2.3	Проведение испытаний	2019	2019	100	
3	Ввод в эксплуатацию	2019	2019	100	
	Техническое перевооружение (модернизация) КНС-8.	2018	2019		
1	Приобретение материалов и оборудования				
1.1	Проведение торгов	2018	2018	100	
1.2	Заклучение договора на поставку оборудования	2018	2018	100	
2	Строительно-монтажные работы				
2.1	Демонтажные работы	2019	2019	100	
2.2	Монтажные работы	2019	2019	100	
2.3	Проведение испытаний	2019	2019	100	
3	Ввод в эксплуатацию	2019	2019	100	
	Техническое перевооружение (модернизация) КНС-ГКНС	2018	2021		
1	Приобретение материалов и оборудования				
1.1	Проведение торгов	2018	2019	100	
1.2	Заклучение договора на поставку оборудования	2018	2019	100	
2	Строительно-монтажные работы				
2.1	Демонтажные работы	2019	2021	100	
2.2	Монтажные работы	2019	2021	100	
2.3	Проведение испытаний	2019	2021	100	
3	Ввод в эксплуатацию	2019	2021	100	
	Реконструкция КНС-1 (мкр. Южный)	2022	2025		
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1	Разработка и выдача ТУ	2022	2022	100	
1.2	Проведение торгов	2022	2022	100	
1.3	Заклучение договора на разработку проекта	2022	2022	100	
2	Приобретение материалов и оборудования				
2.1	Проведение торгов	2025	2025	0	
2.2	Заклучение договора на поставку оборудования	2025	2025	0	
3	Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы				
3.1	Демонтажные работы	2025	2025	0	
3.2	Монтажные работы	2025	2025	0	
3.3	Проведение испытаний	2025	2025	0	
4	Ввод в эксплуатацию				
4.1.	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию	2025	2025	0	
4.2	Ввод в эксплуатацию	2025	2025	0	
	Реконструкция КНС-2 (мкр. Южный)	2025	2025		
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1	Разработка и выдача ТУ	2025	2025	0	
1.2	Проведение торгов	2025	2025	0	
1.3	Заклучение договора на разработку проекта	2025	2025	0	
2	Приобретение материалов и оборудования				
2.1	Проведение торгов	2025	2025	0	
2.2	Заклучение договора на поставку оборудования	2025	2025	0	В-НГ -2024-3/72
3	Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы				23.09.2024 10:54
3.1	Демонтажные работы	2025	2025	0	

3.2	Монтажные работы	2025	2025	0	
3.3	Проведение испытаний	2025	2025	0	
4	Ввод в эксплуатацию				
4.1.	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию	2025	2025	0	
4.2	Ввод в эксплуатацию	2025	2025	0	
	Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС-15000 м3/сутки).	2018	2025		
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1	Разработка и выдача ТУ	2018	2019	100	
1.2	Проведение торгов	2019	2019	100	
1.3	Заклучение договора на разработку проекта	2019	2020	100	
2	Приобретение материалов и оборудования				
2.1	Проведение торгов	2020	2025	72	
2.2	Заклучение договора на поставку оборудования	2020	2025	72	
3	Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы				
3.1	Демонтажные работы	2020	2025	72	
3.2	Монтажные работы	2020	2025	72	
3.3	Проведение испытаний	2021	2025	0	
4	Ввод в эксплуатацию				
4.1.	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию	2025	2025	0	
4.2	Ввод в эксплуатацию	2025	2025	0	

VII.Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Городские электрические сети" по развитию централизованной системы водоотведения города Радужный на 2021-2025 годы за 2021 год

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала		Год окончания		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)				
			Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии , потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя реализации меопрятия		реализации мероприятия								
					план	факт	план	факт	план	факт	план	Факт финасирова ния (авансы)	Факт выполнение (закрытие формами КС-2, КС-3)	Остаток финанси рования	Примечание: (информация об исполнении)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Мероприятия в сфере водоотведения															
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий															
4.1.	Реконструкция канализационно очистных сооружений (КОС-15000 м3/сутки), (в том числе: обследование, ПИР, СМР, ПНР) Строительство блоков механических решеток, азротенков, установок обеззараживания, воздухоудвного и насосного оборудования, запорной арматуры. инв.№ 71:137:001:004966170: 0001:20000	ХМАО-Югра, г.Радужный, Северо-западная коммунальная зона, улица 24, строение 8, корпус 1	Установленная производительно сть КОС	м3/сут	15000	15000	2018	2018	2025	-	20 414	19 792	20 399	622	К 2021 г. профинансировано 10 557,35 тыс. руб. с НДС
			Располагаемая производительно сть КОС	м3/сут	11658	11658									
Всего по группе 4										-	20 414	19 792	20 399	622	-
ИТОГО по программе										-	20 414	19 792	20 399	622	-

**VIII.Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Городские электрические сети" по развитию централизованной системы водоотведения города
Радужный на 2021-2025 годы за 2021 год**

N п/п	Наименование мероприятий	Показатели качества				Показатель надежности		Показатели энергетической эффективности			
		Доля сточных вод, не подлежащих очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%)		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВтч/куб. м)		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВтч/куб. м)	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.	Реконструкция канализационно очистных сооружений (КОС-15000 м3/сутки), (в том числе: обследование, ПИР, СМР, ПНР) Строительство блоков механических решеток, аэротенков, установок обеззараживания, воздухоудного и насосного оборудования, запорной арматуры. инв.№ 71:137:001:004966170: 0001:20000	0	0	95	100	-	-	0,70	0,70	-	-
Итого по предприятию		0	0	95,83	100	1,56	0,92	0,70	0,70	0,19	0,19

IX.Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Городские электрические сети" по развитию централизованной системы водоотведения города Радужный на 2021-2025 годы за 2022 год

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала		Год окончания		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)				
			Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя реализации мероприятия		реализации мероприятия								
					план	факт	план	факт	план	факт	план	Факт финансирования (авансы)	Факт выполнение (закрытие формами КС-2, КС-3)	Остаток финансирования	Примечание: (информация об исполнении)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Мероприятия в сфере водоотведения															
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов															
3.2.5	Реконструкция канализационно-насосной станции КНС-1 (мкр. Южный), в том числе закупка, монтаж КНС блочно-модульного типа, подземного исполнения, оборудованной приборами учета сточных вод, системой автоматизации и диспетчеризации инв.№ 1343	ХМАО-Югра, г.Радужный, мкр-н Южный	Производительность	м3/сут	342,1	342,1	2022	2022	2024	-	660	660	660	0	
Всего по группе 3										-	660	660	660	0	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий															
4.1.	Реконструкция канализационно очистных сооружений (КОС-15000 м3/сутки), (в том числе: обследование, ПИР, СМР, ПНР) Строительство блоков механических решеток, азротенков, установок обеззараживания, воздухоудвнного и насосного оборудования, запорной арматуры. инв.№ 71:137:001:004966170: 0001:20000	ХМАО-Югра, г.Радужный, Северо-западная коммунальная зона, улица 24, строение 8, корпус 1	Установленная производительность КОС	м3/сут	15000	15000	2018	2018	2025	-	19 955	18 104	19 070	1 851	К 2022 г. профинансировано 30 348,90 тыс. руб. с НДС
			Располагаемая производительность КОС	м3/сут	11658	11658									
Всего по группе 4										-	19 955	18 104	19 070	1851	-
ИТОГО по программе										-	20 615	18 765	19 730	1851	-

**Х.Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Городские электрические сети" по развитию централизованной системы водоотведения города
Радужный на 2021-2025 годы за 2022 год**

N п/п	Наименование мероприятий	Показатели качества				Показатель надежности		Показатели энергетической эффективности			
		Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения (%)	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%)			Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВтч/куб. м)		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВтч/куб. м)	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.5	Реконструкция канализационно-насосной станции КНС-1 (мкр. Южный), в том числе закупка, монтаж КНС блочно-модульного типа, подземного исполнения, оборудованной приборами учета сточных вод, системой автоматизации и диспетчеризации инв.№ 1343	-	-	-	-	1,56	0	-	-	0,19	0,21
4.1.	Реконструкция канализационно очистных сооружений (КОС-15000 м3/сутки), (в том числе: обследование, ПИР, СМР, ПНР) Строительство блоков механических решеток, азротенков, установок обеззараживания, воздухоудвного и насосного оборудования, запорной арматуры. инв.№ 71:137:001:004966170: 0001:20000	0	0	50	100	-	-	0,70	0,68	-	-
Итого по предприятию		0	0	50	100	1,56	0,00	0,70	0,68	0,19	0,21

XI.Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Городские электрические сети" по развитию централизованной системы водоотведения города Радужный на 2021-2025 годы за 2023 год

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала		Год окончания		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)				
			Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя реализации мероприятия		реализации мероприятия								
					план	факт	план	факт	план	факт	план	Факт финансирования (авансы)	Факт выполнение (закрытие формами КС-2, КС-3)	Остаток финансирования	Примечание: (информация об исполнении)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Мероприятия в сфере водоотведения															
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий															
4.1.	Реконструкция канализационно очистных сооружений (КОС-15000 м3/сутки), (в том числе: обследование, ПИР, СМР, ПНР) Строительство блоков механических решеток, аэротенков, установок обеззараживания, воздухоудвного и насосного оборудования, запорной арматуры. инв.№ 71:137:001:004966170: 0001:20000	ХМАО-Югра, г.Радужный, Северо-западная коммунальная зона, улица 24, строение 8, корпус 1	Установленная производительно сть КОС	м3/сут	15000	15000	2018	2018	2025	-	21 284	21 262	20 612	-650,46	Отклонения в сторону уменьшения на 3% (650,46 тыс.руб.) возникли в виду выполнения строительно-монтажных работ за предыдущие периоды, профинансированных в 2023 году. Также некоторые материалы для выполнения работ закуплены без НДС.
			Располагаемая производительно сть КОС	м3/сут	11658	11658									
Всего по группе 4										-	21 284	21 262	20 612	-650	-
ИТОГО по программе										-	21 284	21 262	20 612	-650	-

**ХII.Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Городские электрические сети" по развитию централизованной системы водоотведения города
Радужный на 2021-2025 годы за 2023 год**

N п/п	Наименование мероприятий	Показатели качества				Показатель надежности		Показатели энергетической эффективности			
		Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения (%)	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%)			Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВтч/куб. м)		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВтч/куб. м)	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.	Реконструкция канализационно очистных сооружений (КОС-15000 м3/сутки), (в том числе: обследование, ПИР, СМР, ПНР) Строительство блоков механических решеток, азротенков, установок обеззараживания, воздухоудного и насосного оборудования, запорной арматуры. инв.№ 71:137:001:004966170: 0001:20000	0	0	50	100	-	-	0,70	0,56	-	-
Итого по предприятию		0	0	50	100	-	-	0,70	0,56	-	-